

綜合廢物管理設施第一期

(合約編號: EP/SP/66/12)

社區聯絡小組第十一次會議

2024年04月12日



會議議程

- 通過社區聯絡小組第十次會議記錄
- 匯報工程進度、環境監測、社區事務及未來工程重點
- 匯報第十次會議中聯絡小組成員的主要訴求/關注事項的進展
- 問答環節
- **A.O.B.**
- 工地視察





工程進度

工程施工回顧

回顧2023年6月至2024年3月，工程項目包括，海堤和碼頭沉箱+3.0mPD 以上結構施工、主焚化爐大樓鋼結構及預製組件運送和安放、各大樓地基及上部結構施工。



廢物儲存槽
建造進行中



海水化淡廠
建造進行中



煙囪建造
進行中



渦輪發電站上部結構施工進行中



主焚化爐大樓鋼結構及
所有預製組件交付完成!



變電站結構施工已完成，正進行
內部裝飾及設備安裝



環境監測

環境監測

- 建造期間環境監測(2023年6月至2024年3月進行的工作)

監測類別*	完成次數
聲音量度	43
白腹海鷗監測	20
珊瑚監測	4

- 根據各項環境監測數據顯示，並沒有因工程而引至異常的情況。
- 環境基線監測報告及每月環境監察及審核報告已定期上載在項目官方網站供查閱：

<http://www.iwmfhk.com/tc/index.php>

**由於項目暫停進行海事工程，在諮詢了有關當局(即環境保護署(環境評估科)及漁農自然護理署)的專家意見而其並沒有提出異議的情況下，水質監測及江豚監測由2023年3月30日起暫停直至恢復進行海事工程。



社區工作進度

造訪社區團體



東涌鄉事委員會-26/9/2023 及 6/2/2024



大嶼南鄉事委員會-26/9/2023 及 6/2/2024



大澳鄉事委員會-26/9/2023 及 6/2/2024



梅窩鄉事委員會 - 26/9/2023 及 6/2/2024



造訪社區團體



香港戒毒會 - 27/9/2023 及 6/2/2024



香港漁民互相社 - 27/9/2023 及 6/2/2024



長洲鄉事委員會 - 27/9/2023 及 6/2/2024

造訪社區團體



26/11/2023 梅窩小龍舟公開賽2023



22/02/2024 大嶼山南區鄉事委員會慶祝國慶七十四周年聯歡晚會



21/02/2024 甲辰年長洲新春團拜暨聚餐聯歡會



22/02/2024 大嶼山南區新春嘉年華



社區資訊中心

I · PARK 1 [源 · 島]長洲資訊中心近況



香港工程師學會 – 19/08/2023



英國工程師學會 – 27/01/2024



香港大學工程舊生會
- 16/12/2023



長洲聖心小學 – 18/03/2024



中國港灣見習工程師
- 19/08/2023

I · PARK 1 [源 · 島]大嶼南資訊中心近況



香港專業教育學院環保學系學生 – 06/03/2024

中國臺灣同事參觀 - 29/07/2024



未來工作重點

工程重點



- 防波堤沉箱安裝 : 已基本完成
- 堆載預壓 : 已基本完成
- 地基樁柱 : 已基本完成
- 地基樁帽及基礎建設 : 預計今年第二季完成
- 主焚化爐大樓鋼結構現場施工 : 已基本完成
- 鍋爐鋼結構現場組裝 : 已基本完成
- 各大樓上部結構建造 : 預計今年第四季完成
- 設備安裝 : 現正進行中，預計25年第一季完成
- 煙囪工程 : 現正進行中，預計今年第三季完成

施工項目及計劃工期

施工項目	計劃開始工期
填海工程	已完成
地基工程	已完成
土木、樓宇及結構工程	現正進行中
屋宇設備、機械電氣及裝修工程	現正進行中
煙囪工程	現正進行中
固體廢物燃燒過程測試及運作	2025年第二季
運作及維護設施	2025年



問答環節

24小時公眾查詢熱線電話及電郵:

電話: 5170 4722

電郵: enquiry@kszhjviwmf.com

West Courtyard

Tree Canopy Walk

Skydeck / Sky Pavilion

Sky Bridge

Future Development
Area 1

Future Development
Area 2

Process Building

Air Cooled Condensers

Chimney

Turbine Hall

CCCW Bldg

East Courtyard

Admin Building + MT
Building

Pavilion